



ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Qu
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
1	COMPLEJO CULTURAL SIGLO XXI (PRIMERA ETAPA)	9													
2	Drenajes en Calles Exteriores	100%													
3	Memorias y trámites ante SOAPAP	100%													
4	Convenios con SOAPAP	100%													
5	Obras de DRENAJE POR CALLES (SOAPAP)	100%													
6	Infraestructura eléctrica	100%													
7	Calculo de Carga instalada y Demanda (memoria electrica)	100%													
8	Tramitología CFE	100%													
9	Pagos y Derechos	100%													
10	Obra de Infraestructura	100%													
11	Subestación provicional para obra y pruebas	100%													
12	Obra Civil e Intalaciones Auditorio	100%													
13	Instalación Electrica provicional OBRA (proceso)	100%													
14	Estructura Metálica	100%													
15	Apriete Estructura Metálica	100%													
16	Losa Acero	100%													
17	Concreto Losa Acero	100%													
18	Pretiles azoteas	100%													
19	Bajadas Pluviales preparaciones	100%													
20	Impermeabilización losas,entortados,enladrillados	100%													
21	Asignar contrato y anticipo contratista hidr.y sanit.	100%													
22	Suministros materiales hidraulica y sanitaria	100%													
23	Bajadas pluviales tuberías y coladeras	100%													
24	Instalaciones Sanitarias/piso y registros	100%													
25	Instalaciones Hidraulicas/piso	100%													
26	Contratación y anticipo contratista electricidad	100%													
27	Suministro materiales electricos	100%													
28	Instalaciones Electricas/piso	100%													
29	Firmes pisos en general en FORO y AUDITORIO	100%													
30	Muros Interiores	100%													
31	Instalaciones Electricas/Muro	100%													
32	Instalaciones hidraulicas/Muro	100%													
33	Instalaciones sanitarias /Muro	100%													
34	Aplanados Muros	100%													
35	Recubrimientos Muros	100%													
36	Instalaciones eléctricas por Plafon	100%													

ID	Nombre de tarea	3rd Quarter				4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter		3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
37	Instalaciones hidraulicas y sanitarias/plafón														
38	Muros y Albañilería de Fachadas Auditorio														
39	Muros,cadenas y castillos														
40	Preparaciones para precolados														
41	Aplanados muros fachadas														
42	Muro quebrado fachada principal														
43	Azulejo Talavera fachadas														
44	Muros prefabricados fachadas Auditorio														
45	Contratacion y anticipo de empresa														
46	Fabricación precolados														
47	Montaje precolados														
48	Mecánica Teatral (Telemac) Auditorio														
49	Contratación y anticipo														
50	Suministro materiales p/estructura														
51	Fabricacion estructuras p/mecanica teatral														
52	Montaje Estructura Metalica Foro,puentes,contrapesos,poleas etc														
53	Canalizaciones y Cableados														
54	Suministro equipos														
55	Carpinteria Pisos														
56	Aire Acondicionado (Calefacción y Ventilación) Auditorio														
57	Contratación y anticipo de contratista Aire Acondicionado														
58	Compra materiales														
59	Ductos inyección AA														
60	Ductos Retorno AA														
61	Ductos Extracción														
62	Tuberías Agua Helada														
63	Aislamientos en General														
64	Suministro Manejadoras														
65	Suministro Extractores														
66	Suministro Generadores de Agua Helada														
67	Montaje Manejadoras														
68	Montaje extractores														
69	Montaje Generadores Agua Helada														
70	Automatización del Aire Acondicionado														
71	Acabados en General Auditorio														
72	Plafones Acusticos y otros														





ID	Nombre de tarea	3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Qu	
		Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul
145	Conformación terracerias		100%												
146	Instalaciones Electricas		100%												
147	Instalaciones Hidraulicas		100%												
148	Red Alumbrado		100%												
149	Gradas y Accesos			100%											
150	Pavimentos			100%											
151	Jardineria														30%
152	Asignar contrato y anticipo			40%											
153	Conformación terracerias														0%
154	Siembra Pasto y Plantas														0%