

## CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA UN PROYECTO FUTURO.

A continuación se presentará una tabla con los problemas que se presentaron durante del proyecto y algunas recomendaciones que se deben tomar para un proyecto futuro sobretodo por el cliente:

Tabla 4.1 Fallas y recomendaciones<sup>28</sup>

Fallas	Recomendaciones
Modificaciones durante su ejecución al proyecto original debido a la zona geográfica.	Documentarse e informarse sobre las características de la zona donde se realizará el proyecto para lograr un mejor desempeño y evitar imprevistos durante la obra.
Incremento drástico en el costo de algunos conceptos (Tabla 3.2).	Los costos del concurso debido al rediseño realizado por el cliente no correspondieron a los reales por lo que es recomendable mantener un control detallado de los costos ya sea por medio de algún software o con personal capacitado con la finalidad de evitar pérdidas en el proyecto.

---

<sup>28</sup> Elaboración propia

Tabla 4.1 Fallas y recomendaciones (Continuación)

Fallas	Recomendaciones
Indisponibilidad de recursos, tal como el cemento debido a las recomendaciones del cliente.	Mantener una buena comunicación cliente-contratista y viceversa con la finalidad de llegar a las diferentes metas en el tiempo y costo pactado.

Conclusión general.

Una buena planeación y diseño de un proyecto apegados a las características de la zona es lo mas recomendable para una correcta ejecución, por lo que un proyecto prototipo a nivel general en todo el país genera fallas no previstas (Tabla 4.1) en costo y tiempo de ejecución del proyecto.